Bauablaufplan
Projekt-Nr.
Renovierung des Schul- und Rathausgebäudes in Hauerz

Modell - Hauerz

Bürger + Gemeinde

Robert Müller
88410 Bad Wurzach - Hauerz

www.hauerz.de

Pfingstferien — Sommerferien

Mai 20 21 — Juli 31 32 — August 33 34 35 36

Nr.	Gewerk	Mai 13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	Juli 28	29	30	31	August 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Baugenehmigung																																																																
2	Räumen der Klassenzimmer			E	E																																																												
3	Fensterausbau und -einbau					Fa	Fa	Fa	Fa			Fa	Fa																																																				
4	Haustür Rathaus																													Fa	Fa																																			
5	Treppenstufen Eingang																															Fa	Fa	Fa																																
6																																																																			
7	Baukran																		E																																														
8	Gerüst																	Fa	Fa	Fa																																													
9	Dachabdecken Nordseite																			E	E																																											
10	Dachverschalen Nordseite																						Fa	Fa																																										
11	Dachabdecken Südseite																								Fa																																									
12	Ringgurt, Mauerwerk																									Fa	Fa	E																																						
13	Decken Treppenhaus Ausbau																										E	E																																						
14	Giebelmauerwerk																													Fa																																				
15	Widerkehr aufrichten																														Fa																																		
16	Dach verschalen Südseite																															Fa																																	
17	Dachrinne, Kehlblech																															Fa	Fa																																
18	Dachdecken																																	E	E																														
19	Holz streichen N+F																		E	E	E																																											
20	Fensteröffnungen Süd																															Fa	Fa																																
21	Giebelfenster setzen																																	Fa																															
22	Südgiebel vormauern																																				Fa	Fa																											
23	Putz ausbessern																																Fa	Fa																														
24	Gewebespachtelung																																				Fa	Fa	Fa																									
25	Innensimsen																																		E																													
26	Decke Treppenhaus verkleid.																																					E	E	E																							
27	Bodenbelag Dachgeschoss																																								E	E																				
28	Innenputzarbeiten																																										Fa	Fa																		
29	Deckputz																																												Fa	Fa	Fa															
30	Innenanstrich																																																		Fa											
31	Aussenanstrich																																																			Fa										
32	Kranabbau																																										E																		
33	Gerüstabbau																																																										Fa	Fa		
34																																																															
35																																																															